

句容市建设工程安全监督站

句建安监字〔2021〕12号

关于2021年汛期和高温时段建筑施工 安全生产专项督查情况的通报

各建设、施工、监理单位，各在建工程项目部：

为深入推进建筑施工安全生产专项整治行动，提高建筑施工安全生产和文明施工管理水平，2021年7月至9月，根据市建设工程安全监督站《句容市2021年建筑施工安全生产检查计划》、《关于切实加强汛期和高温时段建筑施工安全生产工作的通知》等文件要求以及工作计划安排，结合扬尘整治工作，我站在日常安全监督基础上，开展了在建工程项目安全生产文明施工专项检查督查，现将检查督查情况通报如下：

一、基本情况

7-9月份，市安监站各监管科室在日常安全检查督查基础上开展了汛期及高温时段施工安全检查、夏季建筑工地消防安全检查、施工现场起重机械设备、临时用电和脚手架工程、施工现场扬尘管控等专项检查，在此基础上，市安监站外聘专家组织督查组开展了专项督查，此次督查共抽查项目

38 个，发现并整改隐患 400 余条，现场经济处罚 18 起，对 3 个安全生产及扬尘管控不到位的项目进行了移交立案处置，所有抽查项目督查组根据施工现场实际情况向各责任单位下发了限期整改或停工整改通知书。

目前我站安全监管在建项目 140 个标段工程，面积约 993 万平方米，造价约 239 亿元。

二、存在的问题

通过本轮专项检查督查，发现项目现场安全文明施工中存在以下问题：

（一）安全生产组织机构建立不完善，主要管理人员在岗履职不到位。部分项目专职安全员配备不足，项目经理在岗率较低，项目主要管理人员安全生产意识松懈，现场安全生产管理制度及措施落实不到位，对现场存在的安全生产隐患未能及时组织排查、及时落实整改，施工现场隐患排查治理工作、教育培训工作等未按要求开展，抓安全生产工作形式主义现象严重，存在“安全会议上紧、在生产现场松”，“出事故后紧、没事故时松”。个别监理单位安全监理职责缺失，未能够对施工现场隐患排查治理工作进行有效监管督促，造成施工现场存在的一些包括重大隐患在内的安全隐患不能够得到及时检查整治，对施工现场存在的一些安全隐患监理责任缺失。

（二）安全生产标准化台账资料管理不规范。部分项目专项方案与现场实际施工不符或针对性不强，包括扬尘整治在内的一些专项方案不能实际指导施工或未严格按照方案组织施工；部分项目的施工方案修改后未能重新审批，方案

存在审批时间倒置、审批人员不规范、签字不全现象等；部分项目施工现场安全资料过于形式化，安全台账资料虚假。

（三）临时用电及消防安全管理不到位。部分项目对用电及消防管理安全意识淡薄，临时用电私拉乱接，未按三级配电两级保护要求配置电气装置，未严格执行“一机一闸一漏一箱”相关规定，配电箱防护未做到开关无缺损、无裸露线头、无违章接线要求，电线电缆绝缘防水保护不良，接地接零不规范，总配电房，开关箱和塔吊等接地电阻未进行实测且接地方式不符合要求，电工日常巡检不到位，消防检查及消防设施配置不到位。

（四）临边洞口安全防护不到位。部分项目安全防护不及时，未做到及时随施工进度落实防护措施，施工现场电梯井防护门未按要求设置且水平防护不严密，脚手架与墙体内档无防护，阳台与外防护间隙过大，未按规定设隔层和随层安全兜网，临边洞口安全防护未能做到严密规范，临边洞口防护缺损、未设置挡脚板、临边特别是洞口普遍缺少警示标语、洞口封闭盖板不固定等现象多见。

（五）扬尘防控责任未落实到位。部分项目按扬尘防控与文明城市创建的要求还有一定差距，主要表现在：围墙围挡不符合要求，公益广告未按要求落实，施工现场扬尘整治方案针对性操作性不强，扬尘防控常态化措施不力，在进行土方作业或其它易产生扬尘的作业时未及时采取有效管控措施，基础、土方作业等施工阶段项目扬尘管控措施薄弱。部分项目裸土覆盖不及时，干道场地保洁和降尘设备常态开启力度不够，工地防尘降尘设备配置、数量不到位，不能满

足施工现场全覆盖要求。

（六）监督指令执行不力。个别项目在施工过程中存在不配合监督管理的情况，安全生产管理责任意识淡薄，针对安监机构日常监督抽查过程中发出的各类监督指令不执行，致使隐患及文明施工问题不能及时消除。部分项目对开展的一些如汛期及高温、夏季建筑工地消防、临时用电和脚手架工程、施工现场扬尘管控等专项检查未专项制定自查方案或计划，自查自纠的台账资料内容缺少或缺失。

针对上述检查督查中存在的问题，我站向各项目部均提出了明确的整改要求，并督促限期整改。多数项目参建企业均能够引起重视，并按照“三定”原则采取措施积极组织隐患整改，在规定期限内基本完成了整改。

三、通报意见

从本轮检查总体情况来看，大部分施工企业、在建工程项目部都能够认真贯彻落实建筑施工安全生产专项整治的工作要求，按照要求布置落实专项整治各项措施，认真开展安全教育培训和施工现场安全隐患排查整改、扬尘整治，对市安监站下达的限期整改或停工整改通知书在期限内整改到位并将整改报告进行书面回复，安全生产扬尘防控意识及管理水平有所提升，施工现场安全生产形势总体平稳可控。但仍有个别项目安全生产管理责任意识缺失，扬尘整治职责履行不到位，未有效落实扬尘整治措施及隐患排查制度，对下达的整改整治任务不能够及时有效整改整治到位，综合本轮检查督查的情况，在此特通报如下：

对项目现场积极推进“智慧工地”建设，落实标准化管

理，且安全文明施工标准化工作、扬尘整治成效比较突出的“句容经济开发区下荫拆迁安置房 AC 地块”等 4 个项目予以全市通报表扬，对施工现场文明施工管理较差的、安全生产隐患突出、扬尘整治工作不力的“句容市后白镇张庙茶场东侧建设项目”等 4 个项目予以全市通报批评，其不良行为计入建筑企业信用管理平台（名单附后）。

四、下阶段重点工作

（一）持续深入开展建筑施工安全生产专项整治。持续深入开展以深基坑、起重机械、脚手架、模板支撑系统为重点的建筑安全生产专项整治，规范安全专项施工方案的编制、审核、审查、审批和专家论证，落实实施前的安全技术交底和实施中的检测验收，加强隐患排查治理工作，坚决杜绝有较大影响的事故发生。

（二）深化落实项目安全生产职责。在落实施工企业主体责任的基础上，重点加强对监理单位安全履职情况的检查。各监理企业应提高施工现场安全生产管理的责任意识，认真履行安全监理职责。一是认真审查特别是针对一些重大危险源的安全技术措施或者专项施工方案；二是严格按照法律法规及标准、规范等对专项方案实施情况进行验收、检查；三是积极组织施工企业开展隐患排查，对发现的隐患督促整改，对整改不力的按照规定及时报告。

（三）强化建筑工地秋冬季消防安全管理。根据季节特点，抓好建筑工地消防安全管理，在日常及专项检查中，将消防安全作为必查内容，对检查发现的消防安全问题，必须及时整改到位。

（四）持续强化建筑工地扬尘管控。以提高工地扬尘治理信息化水平、实现建筑工地扬尘视频监控和在线监测设备全覆盖、全面提高建筑工地文明施工精细化管理水平为目标，坚决在建筑工地落实“六个百分百”及“两公示六到位”具体工作要求，完善常态长效管理机制，切实在建筑施工领域落实好扬尘整治工作。

（五）强化监督检查执法力度。安全生产及扬尘专项整治作为推进项目施工管理的一项重要工作，将贯穿于建设工程监督管理的全过程，各参建单位须提高思想认识，按照专项整治工作要求认真组织落实，对检查整治过程中发现并反馈的问题要举一反三，并切实落实整改和预防措施，进一步提升安全管理和扬尘整治水平。对违法违规施工项目及行为、对施工安全隐患及扬尘整治不力或监督指令执行不力、安全生产管理责任意识淡薄、扬尘整治不到位的项目，本站将进一步加大监督及联动执法力度，通过建筑业企业信用管理平台，经济、行政处罚等方式依法依规、从速从重强化惩处。

- 附件：1. 通报表扬的项目名单
2. 通报批评的项目名单


句容市建设工程安全监督站
2021年10月8日

附件 1:

通报表扬的项目名单

序号	项目名称	建设单位	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监
1	句容经济开发区下荫拆迁安置房 AC 地块项目	江苏句容新农控股集团有限公司	中建八局第三建设有限公司	蒋磊	江苏江南工程管理咨询有限公司	汤奇明
2	天悦容城 20#、21#楼、地下车库及人防工程	江苏北佳房地产开发有限公司	海通建设集团有限公司	王龙	江苏建发建设项目咨询有限公司	张恒兵
3	句容市茅山风景区福桂小区二期工程	句容市弘悦房地产开发有限公司	句容市容华建设有限公司	包世海	句容市精诚建设咨询有限公司	李鸿翔
4	天王镇浦溪花园五期安置小区项目工程	句容弘盛房地产开发有限公司	句容市容丰建设有限公司	孔超	江苏江南工程管理咨询有限公司	樊骅

附件 2:

通报批评的项目名单

序号	项目名称	建设单位	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	主要隐患问题
1	句容市后白镇张庙茶场东侧建设项目	句容创美置业有限公司	南京豪江建筑工程有限公司	盛辉	江苏天润建设工程管理咨询有限公司	杨小林	1、总配电房位置严重不合理，无正常道路通行。“三级配电，两级保护”不符合要求，部分配电箱破损严重，电线电缆未按要求架空埋设，且 PE 线不畅通，塔机开关箱设置不符合要求。2、抽查 14 栋处卸料平台扫地杆缺少，料台边缘无硬质防护，承重位置斜杆支撑缺少，横杆压弯，无限重牌。电梯井无防护门，无水平防护。外架多处架空、脚手架倾斜，外架立杆与立杆之间未采取对接，外架与方案不符。13 栋楼西南侧外侧立杆架空。钢筋机械没有防护棚，废弃钢筋没有及时清理，项目部办公楼西北侧大面积坍塌没有采取任何防护措施。塔吊基础长期积水。3、现场安全台账资料造假并且严重缺少。4、现场大面积裸土未覆盖，喷淋设施缺少，建筑材料堆放混乱，现场道路不通畅。5、该项目停工整改后在次进行回头看期间，发现该项目隐患整改不力，且整改报告存在造假现象，现场无视停工令，违规施工。
2	首望城项目 18—51#地下室及地下车库工程	句容鑫辉房地产开发有限公司	江苏鑫义康建筑工程有限公司	李东达	江苏金丰华工程监理咨询有限公司	徐刚	1、施工用电未采用“三级配电，两级保护”设置，总配电房道路不通畅且无警示标志。搅拌机开关箱一闸多用，塔机开关箱设置不符合要求。开关箱未关门上锁，电缆电线未按要求架空埋设，三级箱使用家用漏保，现场电工无电工证。2、电梯井无水平防护，外架剪刀撑严重缺少。钢管老旧破损，有部分楼栋未张挂安全网。部分外架搭设没有连续性，局部外架搭设断开。楼层内消防器材缺失，钢筋加工防护棚过早拆除。土方回填处无临边防护。3、现场扬尘监控未安装到位，喷淋设施不到位。

3	年产 1062 万件 (套) 汽车零部件项目车间一、车间二、车间三工程	江苏惠博汽车部件制造有限公司	江苏旭沃建设工程有限公司	唐义超	南京永道工程咨询有限公司	裴连成	1、总配电房无应急照明及常规照明,消防等设施,且堆放很多杂物。现场无二级箱,三级箱,电线电缆随意拖拉。2、外架剪刀撑没有连续设置到顶,脚手架钢管老旧损坏。安全通道两侧无安全标语,楼梯无防护,电梯井四周无防护,木工支模无纵横向扫地杆,操作层钢笆片未铺设。3、现场总监不在岗,无专监。监理不履职,日常检查日志未见。4、现场项目经理不在岗,安全员不在岗,电工不在岗。5、现场无硬化场地。6、文明施工严重不到位,无扬尘管控措施,无喷淋设施等扬尘设备。
4	汇山景苑 1#—3#, 5#—10# 及地下车库工程	句容市汇贤置业有限公司	江苏业之匠建设工程有限公司	翁涛	江苏星星工程建设监理有限公司	余辉	1、钢筋调直机没有防护棚,脚手架下方垃圾较多,9#楼拆除的外架断头处没有连墙件,没有封闭,临边防护没有跟上进度,两侧安全网没有张挂,西北角外架全部架空没有加固。现场地库大型洞口未防护封闭,现场无安全通道,道路不通畅,无法正常通行。2、钢筋加工棚等小型机械无开关箱,使用家用开关。电线电缆随意拖拉,临时用电严重违规,未按“三级配电,二级保护”要求设置,无任何防护保护措施。3、现场建筑工地内住人,文明施工严重不到位。建筑材料,垃圾,裸土未采取任何处理措施。4、现场监控球机屡次恶意中断。